TIME EXTENSION PROPOSAL

Sl.No	Item	Description	Remarks
1	Name of the Work	Improvements and providing Concrete roads Defence colony in ward NO - 14.	
2	Estimate Cost	10.00 ಲಕ್ಷ.	
3	Work Code	P. 1771	
4	Job Code	014-12-D00040.	
5	A.S No.	EE/DD/AS/162/12-13. 7-5-12	
6	T.S No	EE/DD/TS/69/12-13. 14-5-12	
7	Work Order/Agreement No	EE/DD/WO/162/12-13. 12-10-12	
8	Tender Premium	———	
9	Stipulated Time for completion of Work	90 days.	
10	Targeted Monthly progress	———	
11	Progrees Achived Till date	———	
12	Reasons for Delay	———	
13	Time Extension Requested	———	
14	Assistant Executive Engineer's Recommendation	Recommended.	
15	Executive Engineer's Recommendation	Recommended.	
16	Superintending Executive Engineer's Recommendation	———	
17	Chief Engineers Recommendation	———	
18	Time Extension Granted	———	
19	Conditions imposed if any	———	

Asst. Engineer,
Ward no. 14

Asst. Executive Engineer,
Sub Division

Executive Engineer
Dasarahalli Division

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore-560057

Scanned by CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದೆ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಭು ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ರವರಿಗೆ ಸಹಿದಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ದಿ|12-10-2012 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿ 30.06.2014 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 842 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

37)

38) ಟಿ.ಪ್ಪಣಿ ಕಡತದ (37) ರ ಪತ್ರದಿಯಂತೆ 843 ದಿನಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಂ 4 ರಡಿಯ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 44

(39) ಕಾರ್ಯಾದೇಶ

ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ರವರಿಗೆ ದಿ. 20/ ರಂದು ಪತ್ರವಿಧಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಸಲು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

AE

8/5/14

EXECUTIVE ENGINEER - 2
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike,
Dasarahalli Division, Bangalore-57.

Scanned by CamScanner